

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1. Título del conjunto:		Diseño del Gasto Entidades Federativas.	
2. Contenido:		Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfirió la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.	
3. Metodología:		Los proyectos de inversión del modelo de Devolución del Gasto a los que la Entidad Federativa valió avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.	

Periodo: Cuarto Trimestre 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO			DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REGION								
				MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJER	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO ENTREGABILIDAD								COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	4	MIC240402468185	Proyecto de inversión	2,995,352.17	RFI (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modaldad:1, prog_precio_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_municipio:FAIS municipal, monto:2995352.17, modificado:2995352.17)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE CERRADA DE GUILLERMO PRIETO Y AVENIDA ISABEL LA CATALICA EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 395704	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jacona	395704	5	1200	800	0	metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0]	1	[geot: [cve_municipio:43_localidad:1, direccion:CALE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, SRE28 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOCAN DE CAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE AMISTAD, CALLE ISABEL LA CATALICA EL DRENAJE DE LA CALLE MANUEL DOBLADO SE LOCALIZA EN LA COLONIA, lon: -102.30393145, lat:19.95317462]]	08-11-2024	27-12-2024	2,995,352.17	2,995,352.17	2,995,352.17	2,995,352.17	2,995,352.17	ETSI: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIM / FAS / AD / OP / 2024 / 026, contratista:ENRIQUE MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCAN, monto:2995352.17, importe_modificado:2995352.17]	[metas: [unidad_medida:Metros lineales, avance:423.0]]	[2468185/proyecto_INICIO, 2468185/proyecto_FIN, 2468185/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402470117	Proyecto de inversión	760,057.18	RFI (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modaldad:1, prog_precio_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_municipio:FAIS municipal, monto:760057.18, modificado:760057.18)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA, GUARDERIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS MANGUITOS - 353740	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	353740	5	57	43	0	metas: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.2, meta_modificada:209.51]	1	[geot: [cve_municipio:43_localidad:1, direccion:CALE EMILIANO CARRANZA COLONIA LOS MANGUITOS, SRE83 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOCAN DE CAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PROL. ADULES SERON LA CALLE EMILIANO CARRANZA SE LOCALIZA EN LA COLONIA, lon: -102.30497792, lat:19.96399977]]	09-07-2024	30-09-2024	760,057.18	760,057.18	760,057.18	760,057.18	760,057.18	ETSI: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIM / FAS / AD / OP / 2024 / 026, contratista:JOSE AGUSTIN MORA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCAN, monto:760057.18, importe_modificado:760057.18]	[metas: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:203.51]]	[2470117/proyecto_INICIO, 2470117/proyecto_FIN, 2470117/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402455323	Proyecto de inversión	5,789,392.40	RFI (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modaldad:1, prog_precio_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_municipio:FAIS municipal, monto:5789392.40, modificado:5789392.40)	REHABILITACIÓN DE CAMINO ASFALTIC LIDERES CAMPESINOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CAMINO SACA COCECA EN JACONA MICHOCAN ASENTAMIENTO TAMANDARÓ - 351613	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Jacona	351613	5	162	138	0	metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0]	1	[geot: [cve_municipio:43_localidad:8, direccion:CALE LIDERES CAMPESINOS INTERIOR SN COLONIA TAMANDARÓ, SRE13 TAMANDARÓ, JACONA MICHOCAN DE CAMPO ENTRE CAMINO LIDERES CAMPESINOS Y CAMINO SACA COCECA, CALLE INDEPENDENCIA LA CABRERA EN LA CD, lon: -102.2832121, lat:19.9678782]]	23-02-2024	31-07-2024	5,789,392.40	5,789,392.40	5,789,392.40	5,789,392.40	5,789,392.40	ETSI: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIM / FAS / IR / OP / 2024 / 001, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCAN, monto:5789392.40, importe_modificado:5789392.40]	[metas: [unidad_medida:Metros lineales, avance:7700.0]]	[2455323/proyecto_FIN, 2455323/proyecto_PROCESO, 2455323/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402468686	Proyecto de inversión	1,268,395.61	RFI (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modaldad:1, prog_precio_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_municipio:FAIS municipal, monto:1268395.61, modificado:1268395.61)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA ISABEL LA CATALICA EN JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 396650	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jacona	396650	5	160	140	0	metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:143.3, meta_modificada:143.3]	1	[geot: [cve_municipio:43_localidad:1, direccion:CALE TOMAS URBINA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, SRE28 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOCAN DE CAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MARTINEZ DE NAVARRETE, CALLE ISABEL LA CATALICA EL DRENAJE DE LA CALLE TOMAS URBINA SE LIO, lon: -102.29318249, lat:19.95420833]]	08-11-2024	27-12-2024	1,268,395.61	1,268,395.61	1,268,395.61	1,268,395.61	1,268,395.61	ETSI: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIM / FAS / AD / OP / 2024 / 026, contratista:ENRIQUE MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCAN, monto:1268395.61, importe_modificado:1268395.61]	[metas: [unidad_medida:Metros lineales, avance:143.3]]	[2468686/proyecto_INICIO, 2468686/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240302439716	Acción	379,312.15	RFI (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modaldad:1, prog_precio_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_municipio:FAIS municipal, monto:379312.15, modificado:379312.15)	EQUIPAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL H. FORTALECIMIENTO DE JACONA - 63106	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	PRODDM	Sin identificar	Municipio de Jacona	63106	N	0	0	0	metas: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:82.0, meta_modificada:1.0]	1	[geot: [cve_municipio:43_localidad:1, direccion:JACONA DEL PRODDM EL PROYECTO ES URBANO EN LA CABERERA MUNICIPAL, lon: -102.3050201, lat:19.956322]]	02-07-2024	29-11-2024	379,312.15	379,312.15	379,312.15	379,312.15	379,312.15	ETSI: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MIM / FAS / AD / CONPRU / 2024 / 001, contratista:JUAN ISSIS GIL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCAN, monto:379312.15, importe_modificado:379312.15]	[metas: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0]]	[2439716/proyecto_INICIO, 2439716/proyecto_FIN, 2439716/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	4	MIC240402510914	Proyecto de inversión	5,152,474.31	RFI (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modaldad:1, prog_precio_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5152474.31, modificado:5152474.31)	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE MUNICIPIO DE JACONA MICHOCAN SEPTIMA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	04301574	5	27000	22000	0	metas: [unidad_medida:Luminaria, meta:430.0, meta_modificada:430.0]	1	[geot: [cve_municipio:43_localidad:1, direccion:JACONA, lon: -102.305008, lat:19.955789]]	27-07-2024	31-10-2024	5,152,474.31	5,152,474.31	5,152,474.31	5,152,474.31	5,152,474.31	ETSI: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIM / FORTAMUN / IR / OP / 2024 / 001, contratista:JOSE AGUSTIN MORA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCAN, monto:5152474.31, importe_modificado:5152474.31]	[metas: [unidad_medida:Luminaria, avance:430.0]]	[2510924/proyecto_INICIO, 2510924/proyecto_FIN, 2510924/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado y Registrado avances	Sin observaciones	[Obs1: [observación:Litir (una clasificación distinta de "Otro proyecto", trimestre:4, inicio:01/01/2024, fecha:2025-01-23)]]
2024	4	MIC240402468223	Proyecto de inversión	2,619,790.53	RFI (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modaldad:1, prog_precio_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_municipio:FAIS municipal, monto:2619790.53, modificado:2619790.53)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE EN DE ROA A CALLE CERRADA DE GUILLERMO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 395805	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jacona	395805	5	1200	800	0	metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0]	1	[geot: [cve_municipio:43_localidad:1, direccion:CALE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, SRE28 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOCAN DE CAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE AMISTAD, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL DRENAJE DE LA CALLE MANUEL DOBLADO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE JACONA, lon: -102.30534614, lat:19.95066133]]	08-11-2024	27-12-2024	2,619,790.53	2,619,790.53	2,619,790.53	2,619,790.53	2,619,790.53	ETSI: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIM / FAS / AD / OP / 2024 / 026, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCAN, monto:2619790.53, importe_modificado:2619790.53]	[metas: [unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0]]	[2468223/proyecto_INICIO, 2468223/proyecto_FIN, 2468223/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	4	MIC240402467164	Proyecto de inversión	1,553,373.63	RFI (ciclo_recurso:2024_ramo:33_modaldad:1, prog_precio_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_municipio:FAIS municipal, monto:1553373.63, modificado:1553373.63)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL DOBLADO A FIN DEL ROL EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 393585	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jacona	393585	5	220	800	0	metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.5]]	1	[geot: [cve_municipio:43_localidad:1, direccion:CALE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, SRE28 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOCAN DE CAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION MANUEL DOBLADO Y CALLE MANUEL DOBLADO EL DRENAJE DE LA CALLE MANUEL DOBLADO SE LOCALIZA EN, lon: -102.30520711, lat:19.96007712]]	08-11-2024	27-12-2024	1,553,373.63	1,553,373.63	1,553,373.63	1,553,373.63	1,553,373.63	ETSI: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MIM / FAS / AD / OP / 2024 / 026, contratista:ENRIQUE MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCAN, monto:1553373.63, importe_modificado:1553373.63]	[metas: [unidad_medida:Metros lineales, avance:219.5]]	[2467164/proyecto_INICIO, 2467164/proyecto_FIN, 2467164/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones