

# Sistema de Recursos Federales Transferidos

<b>1. Título del conjunto:</b>	<b>Destino del Gasto Entidades Federativas.</b>
<b>2. Contexto:</b>	<b>Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físico</b>
<b>3. Metodología:</b>	<b>Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos</b>

DETALLE DEL PROYECTO							D E T			
CICLO	TRI MESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE
2024	5	MIC240302417084	Proyecto de inversión	5,790,045.65	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5790045.65, modificado:5789392.4}}	REHABILITACION DE CAMINO ASFALTICO LIDERES CAMPESINOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CAMINO SACA COSECHAS EN JACONA MICHOACAN ASENTAMIENTO TAMANDARO. - 215952	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240402468223	Proyecto de inversión	2,619,790.53	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2619790.53, modificado:2619790.53}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE FIN DE RIO A CALLE CERRADA DE GUILLERMO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 395805	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240402468686	Proyecto de inversión	1,268,395.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268395.61, modificado:1268395.61}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y AVENIDA ISABEL LA CATÓLICA EN JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 396650	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona

2024	5	MIC240402467164	Proyecto de inversión	1,553,373.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553373.63, modificado:1553373.63}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MANUEL DOBLADO A FIN DE RIO, EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA. - 393585	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240202380619	Proyecto de inversión	4,118,444.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4118444.31, modificado:4118444.31}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE PASEO DEL DISPARATE ENTRE LAS CALLES TOPACIO Y TURQUESA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL - 109859	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240302431305	Proyecto de inversión	1,192,318.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1192318.15, modificado:1192318.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE TOREO ENTRE LAS CALLES PROL. 16 DE SEPTIEMBRE Y ALEJANDREÑO EN JACONA DE PLANCARTE, ASENTAMIENTO ALEJANDREÑO. - 297519	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240302439716	Acción	379,312.15	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379312.15, modificado:379312.15}}	EQUIPAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JACONA - 63596	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona

2024	5	MIC240202357436	Proyecto de inversión	1,449,437.49	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449437.49, modificado:1449437.49}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA EN JACONA LOCALIDAD DEL PLATANAL ASENTAMIENTO EL PLATANAL - 31703	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240402468185	Proyecto de inversión	2,995,352.17	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995352.17, modificado:2995352.17}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE CERRADA DE GUILLERMO PRIETO A AVENIDA ISABEL LA CATOLICA, EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 395704	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240402510924	Proyecto de inversión	5,152,474.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5152474.31, modificado:5152474.31}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN SEPTIMA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240202357039	Proyecto de inversión	3,135,965.77	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3135965.77, modificado:3135965.77}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROQUE GONZALEZ ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE A FIN DE CALLE EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 33193	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona

2024	5	MIC240202360752	Proyecto de inversión	1,733,057.72	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733057.72, modificado:1733057.72}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE PARACHO ENTRE LAS CALLES IXTLAN Y ECUANDUREO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 44232	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240202358260	Proyecto de inversión	6,672,480.69	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6672480.69, modificado:6672480.69}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICION, BANQUETA Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE JESUS RENDON ENTRE CALLE BUGAMBILIAS A CALLE INDEPENDENCIA DE 1810 EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO ALAMOS - 37545	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240302430619	Proyecto de inversión	759,887.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759887.41, modificado:760057.18}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS MANGUITOS. - 294843	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240402455323	Proyecto de inversión	5,789,392.40	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5789392.4, modificado:5789392.4}}	REHABILITACION DE CAMINO ASFALTICO LIDERES CAMPESINOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A CAMINO SACA COSECHAS EN JACONA MICHOACAN ASENTAMIENTO TAMANDARO. - 351613	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona

2024	5	MIC240302416661	Proyecto de inversión	878,550.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878550.2, modificado:878550.2}}	REHABILITACION DEL MERCADO REVOLUCION, MERCADO MUNICIPAL DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EL CENTRO. - 213280	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona
2024	5	MIC240402470117	Proyecto de inversión	760,057.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760057.18, modificado:760057.18}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS MANGUITOS. - 353740	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona

s y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesa

ALLE DEL PROYECTO				DETALLE DEL PROYECTO						
TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Jacona	215952	S	180	130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jacona	395805	S	1200	800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jacona	396650	S	160	140	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.3, meta_modificada:143.3}}	1

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jacona	393585	S	220	800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.5}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	109859	S	130	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1487.0, meta_modificada:1439.45}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	297519	S	79	71	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:363.36, meta_modificada:360.16}}	1
	PRODIM	Sin identificar	Municipio de Jacona	63596	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:82.0, meta_modificada:1.0}}	1

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Jacona	31703	S	110	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jacona	395704	S	1200	800	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0, meta_modificada:423.0}}	1
Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	043/015/24	S	27000	23000	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	33193	S	155	145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1188.1, meta_modificada:1137.45}}	1

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	44232	S	105	95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:594.3, meta_modificada:568.9}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	37545	S	155	145	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2595.2, meta_modificada:2545.2}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	294843	S	57	43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.2, meta_modificada:203.51}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Jacona	351613	S	162	138	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}}	1

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	213280	S	120	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:426.26, meta_modificada:136.65}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	353740	S	57	43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.2, meta_modificada:203.51}}	1

miento alguno.

GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	
			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:CALLE LIDERES CAMPESINOS INTERIOR SN COLONIA TAMÁNDARO, 59823 TAMÁNDARO, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LIDERES CAMPESINOS Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE INDEPENDENCIA LA CARRETERA LIDERES CAMPESINOS SE LOCALIZA EN LA LO, lon:-102.281503, lat:19.94506718}}	23-02-2024	31-07-2024	5,789,392.40	5,789,392.40	5,789,392.40	5,789,392.40	5,789,392.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 001, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:5789392.4, importe_modificado:5789392.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7700.0}}
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 59828 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILERMO PRIETO Y CALLE AMISTAD, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL DRENAJE DE LA CALLE MANUEL DOBLADO SE LOCALIZA E, lon:-102.30534614, lat:19.95096613}}	08-11-2024	27-12-2024	2,619,790.53	2,619,790.53	2,619,790.53	2,619,790.53	2,619,790.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 008, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:2619790.53, importe_modificado:2619790.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}}
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS URBINA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 59820 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MARTINEZ DE NAVARRETE, CALLE ISABEL LA CATOLICA EL DRENAJE DE LA CALLE TOMAS URBINA SE LO, lon:-102.29518249, lat:19.95420835}}	08-11-2024	27-12-2024	1,268,395.61	1,268,395.61	1,268,395.61	1,268,395.61	1,268,395.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 010, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1268395.61, importe_modificado:1268395.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.3}}

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 59828 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION MANUEL DOBLADO Y , CALLE MANUEL DOBLADO EL DRENAJE DE LA CALLE MANUEL DOBLADO SE LOCALIZA EN , lon:-102.30520711, lat:19.94907721}}	08-11-2024	27-12-2024	1,553,373.63	1,553,373.63	1,553,373.63	1,553,373.63	1,553,373.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 007, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1553373.63, importe_modificado:1553373.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.5}}
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL DISPARATE INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 59856 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE TOPACIO, CALLE AMATISTA LA CALLE PASEO DEL DISPARATE SE LOCALIZA EN LA COLONIA , lon:-102.32084825, lat:19.94821887}}	16-05-2024	31-07-2024	4,118,444.31	4,118,444.31	4,118,444.31	4,118,444.31	4,118,444.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 002, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:4118444.31, importe_modificado:4118444.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1439.45}}
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TOREO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA EL ALEJANDREÑO, 59830 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALAFIA Y CALLE BANDERILLAS, CALLE EL OPEÑO LA CALLE TOREO SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS ALEJANDREÑO AL OR, lon:-102.30769058, lat:19.94270937}}	16-08-2024	30-11-2024	1,192,318.15	1,192,318.15	1,192,318.15	1,192,318.15	1,192,318.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 006, contratista:ENRIQUE MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1192318.15, importe_modificado:1192318.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.16}}
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.306023, lat:19.956322}}	02-07-2024	29-11-2024	379,312.15	379,312.15	379,312.15	379,312.15	379,312.15	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / COMPRA / 2024 / 001, contratista:JUAN JESÚS GIL MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:379312.15, importe_modificado:379312.15}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}}

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACION COLON INTERIOR SN RANCHO EL PLATANAL (LA PLANTA), 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE COLON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL TECHADO DE LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA , lon:-102.26060977, lat:19.93053531}}	13-03-2024	31-07-2024	1,449,437.49	1,449,437.49	1,449,437.49	1,449,437.49	1,449,437.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 005, contratista:ENRIQUE MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1449437.49, importe_modificado:1449437.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 59828 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE AMISTAD, CALLE ISABEL LA CATOLICA EL DRENAJE DE LA CALLE MANUEL DOBLADO SE LOCALIZA, lon:-102.30303545, lat:19.95317462}}	08-11-2024	27-12-2024	2,995,352.17	2,995,352.17	2,995,352.17	2,995,352.17	2,995,352.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 009, contratista:ENRIQUE MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:2995352.17, importe_modificado:2995352.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.0}}
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:JACONA, lon:-102.305508, lat:19.955789}}	27-07-2024	31-10-2024	5,152,474.31	5,152,474.31	5,152,474.31	5,152,474.31	5,152,474.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FORTAMUN / IR / OP / 2024 / 001, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:5152474.31, importe_modificado:5152474.31}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:430.0}}
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 59820 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE FIN DE CALLE, CALLE ROMAN AREOLA LA CALLE ROQUE GONZALEZ SE LOCALIZA EN LA CO, lon:-102.29413956, lat:19.95695642}}	13-03-2024	31-07-2024	3,135,965.77	3,135,965.77	3,135,965.77	3,135,965.77	3,135,965.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 004, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:3135965.77, importe_modificado:3135965.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1137.45}}

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PARACHO INTERIOR SN COLONIA LOS SABINOS, 59843 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IXTLAN Y CALLE LOS REYES, CALLE ECUANDUREO LA CALLE IXTLAN SE LOCALIZA EN LA COLONIA SABINOS AL SUR DEL CENTRO DE , lon:-102.31322919, lat:19.93904709}}	13-03-2024	31-07-2024	1,733,057.72	1,733,057.72	1,733,057.72	1,733,057.72	1,733,057.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 003, contratista:CONSTRUCTORA MORENO VAZQUEZ ZAMORA, S. DE R. L. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1733054.72, importe_modificado:1733054.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:568.9}}
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RENDON INTERIOR SN COLONIA LOS ÁLAMOS, 59863 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE INDEPENDENCIA DE 1810, CALLE NOGAL LA CALLE JESUS RENDON SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA COLON, lon:-102.3282852, lat:19.94159814}}	23-02-2024	31-07-2024	6,672,480.69	6,672,480.69	6,672,480.69	6,672,480.69	6,672,480.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / LP / OP / 2024 / 001, contratista:COBERZA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:6672480.69, importe_modificado:6672480.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2545.2}}
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LOS MANGUITOS, 59893 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PROL. AQUILES SERDAN LA CALLE EMILIO CARRANZA SE LOCALIZA , lon:-102.30495717, lat:19.96394364}}	09-07-2024	30-09-2024	760,057.18	760,057.18	760,057.18	760,057.18	760,057.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 002, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:760057.18, importe_modificado:760057.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.51}}
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:CALLE LIDERES CAMPESINOS INTERIOR SN COLONIA TAMÁNDARO, 59823 TAMÁNDARO, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LIDERES CAMPESINOS Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE INDEPENDENCIA LA CARRETERA LIDERES CAMPESINOS SE LOCALIZA EN LA LO, lon:-102.28232121, lat:19.94578828}}	23-02-2024	31-07-2024	5,789,392.40	5,789,392.40	5,789,392.40	5,789,392.40	5,789,392.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2024 / 001, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:5789392.4, importe_modificado:5789392.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7700.0}}

<p>{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MADERO INTERIOR SN COLONIA JACONA DE PLANCARTE CENTRO, 59800 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE MANUEL ALTAMIRANO EL MERCADO MUNICIPAL SE LOCALIZA EN LA LOCA, lon:-102.30610948, lat:19.95461891}}</p>	04-06-2024	21-08-2024	878,550.20	878,550.20	878,550.20	878,550.20	878,550.20	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 001, contratista:ENRIQUE MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:878550.2, importe_modificado:878550.2}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:136.65}}</p>
<p>{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA LOS MANGUITOS, 59893 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PROL. AQUILES SERDAN LA CALLE EMILIO CARRANZA SE LOCALIZA EN LA COLONI, lon:-102.30497782, lat:19.9639907}}</p>	09-07-2024	30-09-2024	760,057.18	760,057.18	760,057.18	760,057.18	760,057.18	<p>{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2024 / 002, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:760057.18, importe_modificado:760057.18}}</p>	<p>{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:203.51}}</p>

**Periodo: Informe Definitivo 2024**

FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
{2417084/proyecto_PROCESO, 2417084/proyecto_INICIO, 2417084/proyecto_FIN}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:Misma obra con folio duplicado en su registro SRFT MIC240302417084 Y MIC240402455323, trimestre:5.0, usuario:veronicavarg asp, fecha:2025-07- 14}}	Sin observaciones
{2468223/proyecto_INICIO, 2468223/proyecto_FIN, 2468223/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2468686/proyecto_INICIO, 2468686/proyecto_PROCESO, 2468686/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{2467164/proyecto_INICIO, 2467164/proyecto_FIN, 2467164/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2380619/proyecto_INICIO, 2380619/proyecto_PROCESO, 2380619/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2431305/proyecto_FIN, 2431305/proyecto_PROCESO, 2431305/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2439716/proyecto_INICIO, 2439716/proyecto_FIN, 2439716/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{2357436/proyecto_INICIO, 2357436/proyecto_PROCESO, 2357436/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2468185/proyecto_INICIO, 2468185/proyecto_FIN, 2468185/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2510924/proyecto_INICIO, 2510924/proyecto_FIN, 2510924/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2357039/proyecto_INICIO, 2357039/proyecto_FIN, 2357039/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{2360752/proyecto_PROCESO, 2360752/proyecto_INICIO, 2360752/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2358260/proyecto_FIN, 2358260/proyecto_PROCESO, 2358260/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2430619/proyecto_PROCESO, 2430619/proyecto_INICIO, 2430619/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{2455323/proyecto_FIN, 2455323/proyecto_PROCESO, 2455323/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:Esta obra aparecio duplicada en el SRFT, por lo que se pidio cancelar el folio MIC240302417084,, trimestre:5.0, usuario:veronicavarg asp, fecha:2025-07- 14}}	Sin observaciones

<p>{2416661/proyecto_INICIO, 2416661/proyecto_PROCESO, 2416661/proyecto_FIN}</p>	<p>Terminado</p>	<p>Validado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>{obs1: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:A solicitud del municipio., trimestre:5.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-07-14}}</p>
<p>{2470117/proyecto_INICIO, 2470117/proyecto_FIN, 2470117/proyecto_PROCESO}</p>	<p>Terminado</p>	<p>Validado avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>