

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL



MUNICIPIO: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JACONA

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023

NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COG (8)	CUENTA CONTABLE (9)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METAS (10)	UR (11)	OBRA CAPITALIZABLE (12)		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14) (momento devengado) en correlación y congruencia con el anexo 6 ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL (13)				ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15) en correlación y congruencia con el anexo 6 POR EJERCER (14)												
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR/ OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR/ OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR/ OTROS			
REHABILITACION DE 323.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCOBAR S/PAJ/2021-2024/D/PROSANEAR/2023-001	MUNICIPIO DE JACONA MICH.	INVITACION RESTRINGIDA	2.1.2	1.2.3.5.3.7.22	4			X	975,970.50	181,004.64	225,223.96	750,746.54	975,970.50	225,223.96	750,746.54		0.00	0.00	0.00										
REHABILITACION DE 290.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PIEDAD S/PAJ/2021-2024/D/PROSANEAR/2023-002	MUNICIPIO DE JACONA MICH.	ADJUDICACION DIRECTA	2.1.2	1.2.3.5.3.7.23	4			X	784,353.46	181,004.64	603,348.82	784,353.46	603,348.82																
REHABILITACION DE 234.00 METROS DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA S/PAJ/2021-2024/D/PROSANEAR/2023-003	MUNICIPIO DE JACONA MICH.	ADJUDICACION DIRECTA	2.1.2	1.2.3.5.3.7.24	4			X	669,682.76	154,542.18	515,140.58	669,682.76	515,140.58																


NOTAS:



Isidoro Mosqueda
ISIDORO MOSQUEDA ESTRADA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA
 DE GOBIERNO

Gerardo Hernandez L.
GERARDO HERNANDEZ LOPEZ
 DIRECTOR SAPA JACONA

[Signature]
ING. ALEJANDRO RAMIREZ ZARAGOZA
 COMISARIO



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 JACONA, MICHOACÁN
 2021-2024

000221