

Sistema de Recursos Federales Transferidos

1 Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.
 2 Contenido: Cuentas de la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiera la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
 3 Metodología: Los proyectos de inversión del modelo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Segundo Trimestre 2025

DCLD	FE MES/TE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DEL PROYECTO		ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROBLEMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVISTA	OBSERVACIONES REVISION	
				MONTOS GLOBALES ORDENADA	FUENTES DE FINANCIAMIENTO																													NOMBRE
2025	2	IMIC20202030434	Proyecto de inversión	2,095,192.13	[FI: fondo_recurso:2025_remo:33_modalidad:1, prog_prc:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun:FAS municipal, monto:2095192.13, modificado:2095192.13)]	Michoacán de Ocampo	Jacoma	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacoma	21029	5	120	80	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:598.23]	[geo]: [ow_municipio:43_localidad:1, direccion:Calle Las Fuentes Colonia MANANTIALES DEL CURUTAMAN 5833 JACOMA DE PLANCARTE, JACOMA ENTRE 1 Calle CUBA Y Calle SANON BELVIAN Calle CATAMATA LA OBRA INTERVIENE E MANANTIALES LA 522, 025, 024 Y 023 DE LA AVEN 100430001023A LA PUBLIC, [lon:102.36888377, lat:19.33661631]]	29-03-2025	25-08-2025	2,040,961.34	2,040,961.34	2,040,961.34	2,040,961.34	2,040,961.34	[meta]: [tipo_obra:Obra numero_contrato:MM / FAS / R / OP / 2025 / 001, contratista:SCM ARIEL S.A DE CV, convenio:MUNICIPIO DE JACOMA MICHOACAN, monto:2095192.13, reporte_modificado:2095192.13]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:598.23]	25/08/2025 (proyecto_FIN)	25/08/2025 (proyecto_PROCESO)	25/08/2025 (proyecto_NICK)	En Ejecución	Validado avance	En observación	En observación
2025	2	IMIC20202047496	Proyecto de inversión	5,694,433.36	[FI: fondo_recurso:2025_remo:33_modalidad:1, prog_prc:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5694433.36, modificado:5694433.36)]	Michoacán de Ocampo	Jacoma	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacoma	043/006/25	5	17,000	13,000	0	[meta]: [unidad_medida:Lumarias,meta:430.0, meta_modificado:430.0]	[geo]: [ow_municipio:43_localidad:1, direccion:jacoma, lon:102.305508, lat:19.369033]]	15-07-2025	15-07-2025	2,020,634.72	2,020,634.72	2,020,634.72	2,020,634.72	2,020,634.72	[meta]: [tipo_obra:Obra numero_contrato:MM / FORTAMUN / R / OP / 2025 / 001, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCIA, convenio:MUNICIPIO DE JACOMA MICHOACAN, monto:5694433.36, reporte_modificado:5694433.36]	[meta]: [unidad_medida:Lumarias,meta:430.0]	25/4/2025 (proyecto_PROCESO)	25/4/2025 (proyecto_NICK)	En Ejecución	Validado Reporte avance	En observación	En observación	