

**Sistema de Recursos Federales Transferidos**

1. Título del conjunto: Destino del Gasto Entidades Federativas.  
 2. Contexto: Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.  
 3. Metodología: Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa valide avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la Fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

Periodo: Tercer Trimestre 2025

DETALLE DEL PROYECTO		DETALLE DEL PROYECTO												DETALLE DEL PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FILLIO		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILLIO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR	
2025	3	MIC203025196226	Acción	278,669.93	[f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:278669.93, modificado:278669.93)]	Fortalecimiento del Departamento de Obras Publicas mediante adquisicion de equipo de cómputo y herramientas de software. - 2322	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	PRODIM	Sin identificar		Municipio de Jacona	2322-PRODIM	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:PROGRAMAS), meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[g101: (ov_municipio:43, localidad:1, direccion:JACO CALE ES PRODIM S. PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lat:19.306023, lon:119.959322)]	29-08-2025	08-12-2025	278,669.93	278,669.93	0.00	0.00	0.00	[et01: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:043/04/25, contrato:CYBERBARRIA, concoricate:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCACAN, monto:278669.93, importe_modificado:278669.93)]	[meta1: (unidad_medida:PROGRAMAS), avance:1.0)]	[2596226/proyecto_INICIO, 2596226/proyecto_FIN, 2596226/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MIC20302514703	Proyecto de Inversión	5,406,304.26	[f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:5406304.26, modificado:5406304.26)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HORRALEUA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CALLE GUATEMALA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y PUERTO RICO EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO MONTEBELLO - 15746	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	37746	5	170	130	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1937.0, meta_modificada:1937.0)]	1	[g101: (ov_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA Colonia MONTEBELLO 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA EN TRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PUERTO RICO CALLE ESCARAMAZA ESTA OBRA INTERVIENE 6 MANZANAS, LA DISE. DIA 023 DE LA AGE 8 16043000136, LA POBLACION TOTAL D. lon: 102.30733894, lat:19.94120968)]	21-05-2025	30-09-2025	2,594,354.80	2,594,354.80	2,594,354.80	2,594,354.80	2,594,354.80	[et01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MIM / FAS / IR / OP / 2025 / 002, contrata:CARLOS DE C.V., concoricate:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCACAN, monto:5406304.26, importe_modificado:5406304.26)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0)]	[2574703/proyecto_INICIO, 2574703/proyecto_FIN, 2574703/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MIC20302514796	Proyecto de Inversión	5,694,435.36	[f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:5694435.36, modificado:569435.22)]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE MUNICIPIO DE JACONA MICHOCACAN	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	043/006/25	5	17000	13000	0	[meta1: (unidad_medida:Luminaria, meta:450.0, meta_modificada:450.0)]	1	[g101: (ov_municipio:43, localidad:1, direccion:Jacona, lon: 102.305508, lat:19.969033)]	15-07-2025	15-07-2025	5,691,632.22	5,691,632.22	5,691,632.22	5,691,632.22	5,691,632.22	[et01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MIM / FORTAMUN / IR / OP / 2025 / 001, contrata:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCIA, concoricate:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCACAN, monto:5694435.36, importe_modificado:5691632.22)]	[meta1: (unidad_medida:Luminaria, avance:450.0)]	[2547496/proyecto_INICIO, 2547496/proyecto_FIN, 2547496/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MIC20302514700	Proyecto de Inversión	7,841,197.72	[f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:7841197.72, modificado:7841197.72)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HORRALEUA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE ROSARIO ENTRE CALLE ORANINDO Y LIBRAMIENTO SUR, EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LA LUZ - 54845	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	54845	5	135	115	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0)]	1	[g101: (ov_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO Colonia LA LUZ 59833 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE CALLE ORANINDO Y CALLE LIBRAMIENTO SUR CALLE ROSARIO LA OBRA INTERVIENE 5 MANZANAS, ENTRE LOS POLIGONOS 107,006,018,028,035,009 DE LA AGE 8 16043000137, LA POBLACION TOTAL DEL POL. lon: 102.3066287, lat:19.93411045)]	14-04-2025	20-09-2025	5,399,314.29	5,399,314.29	5,399,314.29	5,399,314.29	5,399,314.29	[et01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MIM / FAS / IR / OP / 2025 / 001, contrata:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCIA, concoricate:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCACAN, monto:7841197.72, importe_modificado:7841197.72)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0)]	[2574700/proyecto_INICIO, 2574700/proyecto_FIN, 2574700/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MIC20302514701	Proyecto de Inversión	2,954,556.13	[f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:2954556.13, modificado:295456.13)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HORRALEUA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CALLE DE MANUEL DOBLADO ENTRE FIN DE RIO Y CALLE HIGUERA EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 53766	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	53766	5	125	75	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.7, meta_modificada:798.7)]	1	[g101: (ov_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO Colonia NUEVA ESPAÑA 59828 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE CALLE HIGUERA Y CALLE PROLONGACION MANUEL DOBLADO CALLE SIN NOMBRE LA OBRA INTERVIENE 1 MANZANA, DE LA AGE 8 16043000134, LA POBLACION TOTAL DEL POL. lon: 102.3062942, lat:19.94884277)]	29-03-2025	28-08-2025	2,954,556.13	2,954,556.13	2,954,556.13	2,954,556.13	2,954,556.13	[et01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MIM / FAS / IR / OP / 2025 / 002, contrata:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCIA, concoricate:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCACAN, monto:2954556.13, importe_modificado:295456.13)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.7)]	[2574701/proyecto_INICIO, 2574701/proyecto_FIN, 2574701/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MIC20302514702	Proyecto de Inversión	4,606,502.75	[f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:4606502.75, modificado:4606502.75)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HORRALEUA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE LAS FUENTES ENTRE LAS CALLES CUBA Y SIMÓN BOLÍVAR EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO MANANTIALES DEL CURUTARAN - 21029	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	53790	5	130	70	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.85)]	1	[g101: (ov_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LAS FUENTES Colonia MANANTIALES DEL CURUTARAN 59835 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE CALLE PROLONGACION MANUEL DOBLADO Y CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA INTERVIENE 1 MANZANA, DE LA AGE 8 16043000134, LA POBLACION TOTAL DEL POL. lon: 102.30491041, lat:19.94882922)]	29-03-2025	25-08-2025	4,606,502.75	4,606,502.75	4,606,502.75	4,606,502.75	4,606,502.75	[et01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MIM / FAS / IR / OP / 2025 / 002, contrata:SCM AURIS S.A DE C.V., concoricate:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCACAN, monto:4606502.75, importe_modificado:4606502.75)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.85)]	[2574702/proyecto_INICIO, 2574702/proyecto_FIN, 2574702/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MIC203025130434	Proyecto de Inversión	2,095,192.13	[f1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gro:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:2095192.13, modificado:2095192.13)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HORRALEUA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE LAS FUENTES ENTRE LAS CALLES CUBA Y SIMÓN BOLÍVAR EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO MANANTIALES DEL CURUTARAN - 21029	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jacona	21029	5	120	80	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.0, meta_modificada:598.23)]	1	[g101: (ov_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LAS FUENTES Colonia MANANTIALES DEL CURUTARAN 59835 JACONA DE PLANCARTE, JACONA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE SIMON BOLIVAR CALLE CATARATAS LA OBRA INTERVIENE 6 MANZANAS, LA DISE. DIA 013 DE LA AGE 8 16043000134, LA POBLACION TOTAL DEL POL. lon: 102.3088127, lat:19.93661111)]	29-03-2025	25-08-2025	2,095,192.13	2,095,192.13	2,095,192.13	2,095,192.13	2,095,192.13	[et01: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MIM / FAS / IR / OP / 2025 / 002, contrata:SCM AURIS S.A DE C.V., concoricate:MUNICIPIO DE JACONA MICHOCACAN, monto:2095192.13, importe_modificado:2095192.13)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.23)]	[2530434/proyecto_FIN, 2530434/proyecto_INICIO, 2530434/proyecto_PROCESO, 2530434/proyecto_INICIO, 2530434/proyecto_PROCESO, 2530434/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	